

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: E.M.E.I. Barbosa Lessa

LOCAL: Rua Montenegro esq. Rua Teixeira de Freitas, Bairro Viégas

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR		Peso		MESES								TOTAL	
		(R\$)	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		R\$	%		
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.398,01	0,54%	2.398,01	100,00%									2.398,01	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	46.420,48	10,44%	46.420,48	100,00%									46.420,48	100,00%
3	PAREDES E PAINEIS	13.785,66	3,10%			13.785,66	100,00%							13.785,66	100,00%
4	ESQUADRIAS	2.778,26	0,62%					2.778,26	100,00%					2.778,26	100,00%
5	COBERTURA	8.511,42	1,91%							8.511,42	100,00%			8.511,42	100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	5.791,42	1,30%			2.895,71	50,00%	2.895,71	50,00%					5.791,42	100,00%
7	RODAPÉS E PEITORIS	1.553,93	0,35%			776,97	50,00%	776,97	50,00%					1.553,93	100,00%
8	PINTURA	2.188,03	0,49%							2.188,03	100,00%			2.188,03	100,00%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	36.705,06	8,25%	18.352,53	50,00%	18.352,53	50,00%							36.705,06	100,00%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.442,24	0,55%	2.442,24	100,00%									2.442,24	100,00%
11	LOUÇAS E METAIS	1.098,52	0,25%	1.098,52	100,00%									1.098,52	100,00%
12	BANCADAS	6.707,02	1,51%					6.707,02	100,00%					6.707,02	100,00%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	9.040,87	2,03%							9.040,87	100,00%			9.040,87	100,00%
14	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP	1.762,50	0,40%							1.762,50	100,00%			1.762,50	100,00%
15	ÁREAS EXTERNAS	300.815,30	67,64%	75.203,83	25,00%	150.407,65	50,00%	75.203,83	25,00%					300.815,30	100,00%
16	SERVIÇOS FINAIS	2.721,64	0,61%							2.721,64	100,00%			2.721,64	100,00%
	TOTAL SIMPLES	444.720,37	100,00%	145.915,60	32,81%	186.218,52	41,87%	88.361,78	19,87%	24.224,46	5,45%			444.720,37	100,00%
TOTAL	TOTAL ACUMULADO			145.915,60	32,81%	332.134,12	74,68%	420.495,91	94,55%	444.720,37	100,00%				

GEOVANA MONTE SILVEIRA  
ENG. CIVIL - CREA: 133364